

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成22年2月25日			
	総事業費	343,237千円		交付金額	67,212千円
	整備対象地域	砺波市の一部(般若、東般若、梅檀野、梅檀山、庄川)、南砺市の全域			
	<b>事業の内容</b>				
	高度化・多様化する情報化社会に対応すべくケーブルテレビジョン施設等の改修により、圏域内住民の生活に必要な行政情報の提供や産業活動の活性化並びに地域コミュニティの醸成に寄与するとともに、地域間の情報格差是正を目的とし、 ①超高速ブロードバンド未提供地域へのサービス開始。 ②コミュニティチャンネルのハイビジョン化の実施。 を行ったもの。				
BB	サービス開始日	平成22年1月1日			
	サービス形態	高速インターネット環境の整備			
	契約先	となみ衛星通信テレビ(株)			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	20,882	20,882	20,932	20,966
	加入世帯数	6,000	8,800	6,136	6,254
	加入率(%)	28.7%	42.1%	29.3%	29.8%
CATV	サービス開始日	平成22年1月1日			
	サービス形態	地上デジタル自主放送のHD化			
	契約先	となみ衛星通信テレビ(株)			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	32,086	32,086	32,791	33,598
	加入世帯数	16,700	19,500	17,403	18,189
	加入率(%)	52.0%	60.8%	53.1%	54.1%
評価及び課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民間投資での事業化が困難な、中山間地や山間地域などにおける難視聴地域の解消ならびにデジタルデバイトの解消に大きく寄与している。</li> <li>・BBに関しては、整備地域への他社の参入により加入者が微減となった。</li> <li>・CATV加入率については、緩やかながらも増加傾向を示していたが高齢者のみの世帯比率の高まりにより需要喚起策が求められる。</li> </ul>				